

工 事 写 真 報 告 書

工 事 番 号 令和 3 年度

工 事 名 柳生住研ビル 屋上防水工事 PH屋上含む

工 事 箇 所

工 事 住 所 仙台市太白区柳生2-30-10

工 期 着 手 令和 3 年 7 月 1 日

竣 工 令和 3 年 7 月 19 日

工事施工者 株式会社 仙台美装




住研ビル 屋上放水改修工事

2021/7/1～2021/7/19

ウレタン防水通気緩衝工法



施工前



施工後



工事名	柳生住研ビル 屋上防水工事		
工 種	防水	場所	屋上

高圧洗浄状況

高圧洗浄

屋上



工事名	柳生住研ビル 屋上防水工事		
工 種	防水	場所	屋上

高圧洗浄状況

施工前

PH屋上



工事名	柳生住研ビル 屋上防水工事		
工 種	防水	場所	屋上

清掃状況

清掃



笠木金物取外し



ひび割れ部

Uカット



ひび割れ部

プライマー



工事件名	柳生住建ビル屋上防水工事
工事場所	屋上
ウレタン防水工事	
シーリング充填状況	

ひび割れ部

シーリング処理



工事件名	柳生住建ビル屋上防水工事
工事場所	屋上
立ち上がり	
プライマー塗布状況	

立上り


プライマー



工事件名	柳生住建ビル屋上防水工事
工事場所	屋上
ウレタン防水工事	
ウレタンプライマー塗布状況	

平場


プライマー



工事件名	柳生住建ビル屋上防水工事
工事場所	屋上
クロス貼り状況	

立上り


ガラスクロス



工事件名	柳生住建ビル屋上防水工事
工事場所	屋上
クロス貼り状況	

立上り

ガラスクロス張り状況



工事件名	柳生住建ビル屋上防水工事
工事場所	屋上
ウレタン立ち上がり	
1回目塗布状況	

立上り

ウレタン塗布


1回目



立上り

ウレタン塗布

2回目



立上り

トップコート



平場

脱気筒取付



工事件名	柳生住建ビル屋上防水工事
工事場所	屋上
ウレタン防水工事 ドレン廻りモルタル成形状況	

平場

ドレン下地調整



工事件名	柳生住建ビル屋上防水工事
工事場所	屋上
改修ドレン取付け状況	

平場

改修ドレン設置



工事件名	柳生住建ビル屋上防水工事
工事場所	屋上
改修ドレン取付け状況	

平場

改修ドレン設置



工事件名	柳生住建ビル屋上防水工事
工事場所	屋上
シート貼り付け状況	

平場


通気緩衝シート設置



工事件名	柳生住建ビル屋上防水工事
工事場所	屋上
シート貼り付け状況	

平場

通気緩衝シート設置




工事件名	柳生住建ビル屋上防水工事
工事場所	屋上
ウレタン1回目塗布状況	

平場

ウレタン防水

1回目




工事件名	柳生住建ビル屋上防水工事
工事場所	屋上
ウレタン二回目塗布状況	

平場

ウレタン防水

2回目



工事件名	柳生住建ビル屋上防水工事
工事場所	屋上
平場トップコート塗布状況	

平場

トップコート



工事件名	柳生住研ビル 屋上防水工事
工事場所	
施工完了	

平場

ストレーナー設置



工事件名 柳生住研ビル 屋上防水工事
工事場所
施工完了

笠木


金物取付



工事件名 柳生住研ビル 屋上防水工事
工事場所
施工完了

笠木

金物取付



工事件名 柳生住研ビル 屋上防水工事
工事場所
施工完了

笠木

金物取付



材料

検収



材料

検収



材料

検収



材料

検収



材料

検収



材料

検収



工事件名 柳生住建ビル屋上防水工事

工事場所 屋上

材料検収

材料

検収



工事件名 柳生住研ビル 屋上防水工事

工事場所

エレベーター養生

株式会社 松田美緒

2021/07/01

エレベーター養生

状況